

Entreprenörsrapport för avloppsanläggning

1. Allmänna uppgifter

Fastighetsbeteckning:	Diarienummer:	Handläggare:
Fastighetsägare/sökande:	Antal hushåll anslutna:	
Adress:		

2. Slamavskiljare

Fabrikat:		Modell/beteckning:		
☐ Ny ☐ Befintlig återanvänd	Är testad enligt EN12566-1, alt. P- eller BPC-märkt. ☐ Ja ☐ Nej	Våtvoly m (m ³)	T-rör el. motsv. ☐ Ja ☐ Nej	Pumpbrunn ☐ Ja ☐ Nej

3. Sluten tank

Fabrikat:		Modell/beteckning:		
☐ Ny ☐ Befintlig återanvänds	Volym (m ³)	Anslutning av: ☐ WC ☐ BDT	Nivåarm ☐ Ja ☐ Nej	Förankring ☐ Ja ☐ Nej

4. Reningsanläggning

☐ Infiltration ☐ Markbädd ☐ Minireningsverk ☐ Fosforfällning i slamavskiljare ☐ Fosforfälla ☐ Övrigt	
Fabrikat: _____	
Anläggningen är installerad och dimensionerad efter tillverkarens anvisningar: ☐ Ja ☐ Nej Om nej, precisera hur och varför under avsnitt 5 på nästa sida!	
Fylls i för infiltration och markbädd	Placering av botten på spridarlagret eller kompaktfiltren är ☐ över marknivå _____ m ☐ i marknivå ☐ under marknivå _____ m
	Placering av botten på spridarlagret eller spridarriören på kompaktfiltren är minst 1 m över högsta grundvattennivå? ☐ Ja ☐ Nej, _____ m
	Spridningslagret utgörs av ☐ makadam, med tjocklek: _____ cm och fraktionsstorleken: ☐ 8/16 ☐ 12/24 ☐ 16/32mm. ☐ kompaktfiltren av fabrikatet: _____ Antal: _____ st
	Antalet spridarledningar är : _____ st Längden på spridarledning(arna) är : _____ m Spridarledningarna är ☐ trycksatta ☐ ej trycksatta. Finns luftningsrör?: ☐ Ja ☐ Nej
	Förstärkningslager (30-80 cm) finns: ☐ Nej ☐ Ja, tjocklek: _____ cm
Fylls i för markbädd	Yta på schaktbotten (m ²): Utlösbrunn finns: ☐ Ja ☐ Nej

5. Intyg på utförande enligt beslut, samt redogörelse för eventuella mindre förändringar i samband med arbetet

Grundvattenrör har installerats: ☐ Ja ☐ Nej	Datum när anläggningen slutfördes:
Avloppsanläggningen är utförd enligt miljö- och hälsoskyddskontorets beslut: ☐ Ja ☐ Nej	
Mindre förändringar i samband med arbetet:	

6. Uppgifterna ovan intygas

Entreprenör/Firma:	Namn grävare:
Telefon/mobil entreprenör:	Epost entreprenör:
Underskrift: _____ Ort: _____	
Namnförtydligande: _____ Datum: _____	
Jag är ☐ entreprenör ☐ fastighetsägare	

Observera!

Till entreprenörsrapporten ska alltid bifogas fotodokumentation av viktiga moment i anläggningsskedet. Se Miljö- och hälsoskyddskontorets informationsblad "Foton i en entreprenörsrapport" för närmare instruktioner. Bladet finns på www.vaxjo.se/avlopp eller kan beställas från Miljö- och hälsoskyddskontoret.

Varför entreprenörsrapport?

Att fylla i och skicka in denna entreprenörsrapport efter att anläggningen har anlagts är ett villkor för avloppsanläggningens tillstånd. Först när vi fått in en komplett entreprenörsrapport kan Miljö- och hälsoskyddskontoret betrakta anläggningen som färdig.

För dig som fastighetsägare är entreprenörsrapporten en säkerhet att entreprenören har utfört anläggningen enligt tillståndet som du fått. Dokumentationen är samtidigt värdefull för framtiden, om problem skulle uppstå med anläggningen eller vid ägarbyte mm. Avtala därför i förväg med din entreprenör att fylla och skriva under rapporten och om att ta de bilder som krävs i samband med anläggandet.

Ifylld rapport och fotodokumentation skickas inom en månad efter anläggningen slutförts till:

Växjö kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Box 1222, 351 12 Växjö

En underskriven och inskannad version samt foton kan även e-postas till miljokontor@vaxjo.se.
Var noga med att det framgår vilken fastighet som avses.